

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**  
**รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือน มีนาคม 2566)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1** ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

**1.1** แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

**(1)** แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิม บริเวณสายเลียบบคลองหนองเสือ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม ยาว 284 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 994 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นพิกัด 13.3461, 99.8540 จุดสิ้นสุดพิกัด 13.3461, 99.8519	621,600	0	621,600	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. วันดาว ซอย 10 (ซอยบ้านจัดสรรใหม่)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น 13.3504, 99.8599 จุดสิ้นสุดพิกัด 13.3503 , 99.8588	374,300	0	374,300	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนนท้าวอุทอง ซอย 18 หมู่ที่ 6 ตำบลปากท่อ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 260 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร จุดพิกัด 13.388767, 99.836689	482,000	0	482,000	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านลุงหลาบ สุขเกษียณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 231 จุดสิ้นสุดพิกัด ตารางเมตร จุดเริ่มต้นพิกัด 13.3779, 99.8539 จุดสิ้นสุดพิกัด 13.3787, 99.8541	482,000	0	482,000	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้านนาทอง (ซอยท้าวอุทอง) หมู่ที่ 2	กว้าง 0.50 เมตร ยาว 191 เมตร จุดเริ่มต้น พิกัด 13.3802,99.8382 จุดสิ้นสุดพิกัด 13.3802,99.8398	500,000	0		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณ ซอยท่าว แฮสี้ ถึงตลาดนัด หมู่ที่ 5	ความยาว 224 เมตร กว้าง 0.50 เมตร จุดเริ่มต้นพิกัด 13.3698, 99.8359 จุดสิ้นสุด พิกัด 13.3690, 99.8340	618,200	0		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
7	โครงการขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำและ บ่อพัก หมู่ที่ 4 ซอย 4	ท่อขนาด ๘ 0.80 ความยาว 100 เมตร กว้าง 2.00 เมตร พร้อมบ่อพัก หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นพิกัด 13.4043, 99.8510 จุดสิ้นสุดพิกัด 13.4043, 99.8519	461,100	0		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
8	โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน จำนวนทั้ง 10 หมู่บ้าน	จัดทำป้ายบอกชื่อ จำนวน 10 หมู่บ้าน	167,700	0		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
9	โครงการปรับปรุงถนนคสล.เป็นลาดยางโดยวิธี overlay ซอยข้างร้านป่าห่อ	ปรับปรุงถนนคสล.เป็นลาดยางโดยวิธี overlay กว้าง 3 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 219 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นพิกัด 13.3816,99.8447 จุดสิ้นสุดพิกัด 13.3787,99.8441	77,300	0		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ลาดยางโดยวิธี overlay ซอย 20	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นลาดยาง โดยวิธี overlay ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นพิกัด 13.3901, 99.8365 จุดสิ้นสุด พิกัด 13.3900, 99.8376	125,000	0		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
11	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลวินดาว	ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำ ขนาดกว้าง 33 ม. ยาว 56 ม. จุดเริ่มต้นพิกัด 13.3461, 99.8524	177,000	0	177,000	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
12	โครงการวางท่อและวางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนท่าวอู่ทอง ซอย 5	วางท่อและวางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ท่อ ขนาด ๑ 0.40, 0.80 เมตร ความยาว 250 เมตร กว้าง 0.50 เมตร จุดเริ่มต้นพิกัด 13.3762, 99.8371 จุดสิ้นสุดพิกัด 13.3763, 99.8388	453,000	0	453,000	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
รวม	12					12				

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
1	โครงการครอบครัวอบอุ่น	จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นให้กับสมาชิกครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ	100,000	0	100,000	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
2	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โลกกว้างนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโคกพระเจริญ	นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทัศนศึกษานอกสถานที่	10,000	0	10,000			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ	150,000	0	150,000			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	19,965	35		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
5	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคและน่าอยู่	จัดกิจกรรมตรวจร่างกาย ให้ความรู้เด็กและผู้ปกครองและวิธีการป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อในเด็กและโรคอื่นๆ	5,000	0	5,000	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโคกพระเจริญ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโคกพระเจริญ	82,070	21,100	55,970		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโคกพระเจริญ	180,075	91,305	88,770		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
8	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จัดทำโครงการให้ความรู้ ศึกษาดูงานการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งความรู้ในการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	150,000	0	150,000	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
รวม	8					3	3	2		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลปากท่อและตำบลวันดาว	ประชาชนได้รับการป้องกันโรคไข้เลือดออก	50,000	0	50,000	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	1. สํารวจข้อมูลประชากร สุนัขและแมวในเขต พื้นที่ตำบลปากท่อและตำบลวันดาว 2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ ตำบลปากท่อและตำบลวันดาว 3. รณรงค์และ ประชาสัมพันธ์การ ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	50,000	0	50,000	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
รวม	2					2				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
1	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง	ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง ให้ได้รับการ ช่วยเหลือที่ดีขึ้น	50,000	0	50,000	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
รวม	1					1				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
1	โครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	จัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	10000	1,125.00	8,875		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	0	50,000	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
3	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.ปากท่อ	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.ปากท่อ	30,000	0	30,000	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
รวม	3					2	1			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและการวางแผน

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
1	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	15,000	0	15,000	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
2	โครงการวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมจิตอาสาวันท้องถิ่นไทย	5,000	0	5,000		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
3	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานของ	สัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานของ	300,000	210,445	89,555		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
4	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษี	400,000	0	400,000			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
รวม	4					1	2	1		

ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
1	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	50,000	0	50,000	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
รวม	1					1				

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
1	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมประชาคมแผนชุมชนและฝึกอบรมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล	จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมประชาคมแผนชุมชนและฝึกอบรมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล	10,000	3,100	6,900		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
2	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติดสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน เด็กและเยาวชน	15,000	0	15,000	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
รวม	2					1	1			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
1	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา	40,000			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
2	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติดสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน เด็กและเยาวชน	100,00			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
3	โครงการสืบสานประเพณีจัดกิจกรรมวันลอย กระทง ขององค์การบริหารส่วนตำบล	จัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน เด็กและเยาวชน	60,000	56,525	3,475		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
รวม	3					2	1			





